

OBRA: REFORMA TELHADOS CAT E ALA DOS VEREADORES

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

ITEM	ETAPAS	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 7.564,90	7.564,90	100,00%	0,00		0,00	
02	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 85.743,90	28.295,49	33,00%	28.295,49	33,00%	29.152,93	34,00%
03	ALA - C A T	R\$ 97.748,61	93.057,92	95,20%	4.690,69	4,80%	-	0,00%
03.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 10.772,42	10.772,42	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
03.02	ESTRUTURA METALICA	R\$ 40.069,28	40.069,28	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
03.03	COBERTURA DE TELHA	R\$ 40.692,59	36.623,34	90,00%	4.069,26	10,00%		0,00%
03.04	CALHAS E RUFOS	R\$ 6.214,32	5.592,89	90,00%	621,43	10,00%		0,00%
04	ALA - VEREADORES	R\$ 390.994,43	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 208.836,89	53,41%	R\$ 182.157,54	46,59%
04.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 43.089,66	-	0,00%	43.089,66	100,00%	-	0,00%
04.02	ESTRUTURA METALICA	R\$ 160.277,12	-	0,00%	128.221,70	80,00%	32.055,42	20,00%
04.03	COBERTURA DE TELHA	R\$ 162.770,38	-	0,00%	32.554,08	20,00%	130.216,30	80,00%
04.04	CALHAS E RUFOS	R\$ 24.857,27	-	0,00%	4.971,45	20,00%	19.885,82	80,00%
TOTAL		R\$ 582.051,84						
PARCIAL			128.918,30	22,15%	241.823,07	41,55%	211.310,47	36,30%
ACUMULADO			128.918,30	22,15%	370.741,36	63,70%	582.051,84	100,00%